

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: M. Spraelaan 14
Mol

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Verelst

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW OF IK: _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 29/04/96 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 291) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 220 V

Bescherming van de aansluiting 63 A en

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type APS

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 23

; RA: 6 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING: _____

Zie nota's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: _____

Leen

Nota: Verlichting mag te plaatsen

Plichten van de EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

(1)

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/04/2026 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT, ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

50 Leen

De directeur,