



VINCOTTE vzw

Erkend Controleorganisme / Erkend door het federale controlat op de werfplaats

Middelheidepark 36, 1800 Vilvoorde - België

BTW nr. BE 0402 720 875 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis BE 25 2100 4144 5482 - BIC: CDBABE33

Schelbergen 2a bus 12, 9052 Gent

Jen Oleslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde

Noordensingel 23, 2140 Antwerpen

Rue Phocas Lefebvre 11, 5032 Gemboux

Tel: +32 9 244 77 11

Tel: +32 2 674 57 11

Tel: +32 3 221 86 11

Tel: +32 81 432 511

info@vincotte.be

brussel@vincotte.be

antwerpen@vincotte.be

gemboux@vincotte.be



N 188416

Real code 16

PROCES-VERBAAL VAN GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: **COUSTOIRS**Naam, voornaam: **VAN CAMPFORT - ADAMS****EDEN**

Ident. Kaart nr.:

Adres: **SLUIS 21**BTW nr. BE **0607 926 120**Post nr. + Stad: **3400 Aalst**

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (ARE)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input checked="" type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Woonruimte
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/> verkoop van een woonruimte	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzorging	<input type="checkbox"/> Art 276bis	<input type="checkbox"/> verkoop van een woonruimte	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr. 70 351492	metertand dag 12460	nacht 15419	<input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	nr. metertand:		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : <input type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400 V	Type aardelektrode:	
Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> aardingsbus <input checked="" type="checkbox"/> pen / bar		
Voedingsleiding hoofdbord: <input checked="" type="checkbox"/> X mm ² - Type:	<input type="checkbox"/>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA	Aantal borden: 3	Aantal eindstroomkasten: 30
<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> In doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: 27.9 Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieweerstand: 710 M Ω	<input type="checkbox"/> Controle foutus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input type="checkbox"/> Test dif		

Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	HERNIEUWING VAN VERLOOP, VORIG VERSLAG KEURTECH; RAPPORT NR.: RAP. 1002.001.6799692 REVU VAN 5/7/16
<input type="checkbox"/> Nihil	Visum DNS of aangestelde

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☒ aan het AREL
- ☒ De bestaande installatie ☒ voldoet ☒ aan het AREL

Agent bezoeker:

Naam: **HENS FRANCK** Agent nr. **2174** Datum **12/09/2012**Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): **3** ☒ Eéndraadschema(s): **5**

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

22/09/2012

door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal: Handtekening

(*) Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsservice economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- De controle van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we U ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overbreiding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen, indien bij het nieuwe controlebezoek, na max. 1 jaar, de overbreiding niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog loodrecht.